

**SELEÇÃO DE OBRAS DA COPA DE ACORDO COM O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA COPA DA CGU - ACESSO  
EM 27/09/2011**

Belo Horizonte > Aeroportos e Portos > Aeroporto Tancredo Neves - Confin: Reforma e Ampliação da Pista de Pouso

Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos
		Contratado	Executado	
1. Projeto Básico e Executivo	R\$ 3,20	R\$ 2,83	R\$ 0,00	Governo Federal
2. Obras	R\$ 167,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Federal
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 170,50</b>	<b>R\$ 2,83</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

Belo Horizonte > Aeroportos e Portos > Aeroporto Tancredo Neves - Confin: Reforma e Modernização do Terminal de Passageiros

Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos
		Contratado	Executado	
1. Projeto Básico	R\$ 3,20	R\$ 3,25	R\$ 3,11	Governo Federal
2. Obras	R\$ 234,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Federal
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 238,10</b>	<b>R\$ 3,25</b>	<b>R\$ 3,11</b>	

Brasília > Aeroportos e Portos > Aeroporto Juscelino Kubitschek: Construção do Módulo Operacional - MOP

Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos
		Contratado	Executado	
1. Projeto Básico	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Federal
2. Obras	R\$ 4,00	R\$ 2,98	R\$ 0,00	Governo Federal
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 4,00</b>	<b>R\$ 2,98</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

Brasília > Aeroportos e Portos > Aeroporto Juscelino Kubitschek: Reforma e Ampliação Sul do Terminal de Passageiros (1ª fase)

Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos
		Contratado	Executado	
1. Projeto Básico e Executivo	R\$ 9,70	R\$ 9,31	R\$ 2,76	Governo Federal
2. Obras	R\$ 734,70	R\$ 4,96	R\$ 0,24	Governo Federal
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 744,40</b>	<b>R\$ 14,27</b>	<b>R\$ 3,00</b>	

Brasília > Mobilidade Urbana > VLT: Linha 1 / Trecho 1 (Aeroporto / Terminal Asa Sul)

Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos
		Contratado	Executado	
1. Projeto Básico	R\$ 3,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Estadual
2. Desapropriações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não se aplica
3. Obras (Acesso ao Aeroporto)	R\$ 98,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Federal (Financiamento CAIXA)
4. Obras (VLT)	R\$ 263,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Federal (Financiamento CAIXA)
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 364,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

Brasília > Segurança > Capacitação e Valorização dos Profissionais de Segurança Pública

Etapa	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos	Última Atualização
	Contratado	Executado		
1. Implementação	R\$ 1,60	R\$ 0,00	Governo Federal	15/04/2011
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 1,60</b>	<b>R\$ 0,00</b>		

Cuiabá > Aeroportos e Portos > Aeroporto Marechal Rondon: Reforma e Modernização do Terminal

Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos
		Contratado	Executado	
1. Projeto Básico e Executivo	R\$ 1,30	R\$ 2,21	R\$ 0,46	Governo Federal
2. Obras	R\$ 86,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Federal
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 87,50</b>	<b>R\$ 2,21</b>	<b>R\$ 0,46</b>	

Cuiabá > Construção do Estádio José Fragelli (Verdão)

Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos
		Contratado	Executado	
1. Projeto Básico	R\$ 14,20	R\$ 14,20	R\$ 14,20	Governo Estadual
2. Projeto Executivo	R\$ 0,00	R\$ 12,20	R\$ 12,20	Governo Estadual
3. Obras (financiamento)	R\$ 330,00	R\$ 285,39	R\$ 57,00	Governo Federal (Financiamento BNDES)
4. Obras	R\$ 110,00	R\$ 101,21	R\$ 60,92	Governo Estadual
5. Projeto Básico (entorno)	R\$ 0,00	R\$ 2,50	R\$ 0,00	Governo Estadual
6. Obras (financiamento - entorno)	R\$ 0,00	R\$ 107,55	R\$ 0,00	Governo Federal (Financiamento BNDES)
7. Obras (entorno)	R\$ 0,00	R\$ 32,44	R\$ 0,00	Governo Estadual
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 454,20</b>	<b>R\$ 555,49</b>	<b>R\$ 144,32</b>	

Segundo o Ministério do Esporte, O valor total de investimentos previsto na Matriz de Responsabilidade será alterado de R\$ 454,20 milhões para R\$ 596,7 milhões.

Cuiabá > Mobilidade Urbana > BRT: Corredor Mário Andreazza

Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos
		Contratado	Executado	
1. Projeto Básico	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Estadual
2. Desapropriações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não se aplica

3. Obras	R\$ 31,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Gov. Federal (Financiamento CAIXA)
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 31,30</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
Curitiba > Aeroportos e Portos > Aeroporto Afonso Pena: Ampliação do Sistema de Pátio e Pista de Táxi				
Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos
		Contratado	Executado	
1. Projeto Básico e Executivo	R\$ 0,60	R\$ 1,40	R\$ 0,74	Gov. Federal
2. Obras	R\$ 30,90	R\$ 23,03	R\$ 0,00	Gov. Federal
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 31,50</b>	<b>R\$ 24,43</b>	<b>R\$ 0,74</b>	
Curitiba > Aeroportos e Portos > Aeroporto Afonso Pena: Ampliação do Terminal de Passageiros e do Sistema Viário				
Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos
		Contratado	Executado	
1. Projeto Básico	R\$ 2,00	R\$ 2,19	R\$ 0,00	Gov. Federal
2. Obras	R\$ 39,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Gov. Federal
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 41,30</b>	<b>R\$ 2,19</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
Curitiba > Complexo Esportivo Curitiba (reforma e ampliação da Arena da Baixada)				
Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos
		Contratado	Executado	
1. Projetos Básico, Executivo e Complementares	R\$ 12,50	R\$ 6,56	R\$ 6,56	Gov. Municipal
2. Hospitalidade Comercial – Obras	R\$ 16,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Gov. Municipal
3. Afiliados Comerciais – Obras	R\$ 15,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Gov. Municipal
4. Barracas Gastronômicas e Voluntários – Obras	R\$ 1,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Gov. Municipal
5. Obras (financiamento)	R\$ 25,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Gov. Federal (Financiamento BNDES)
6. Obras	R\$ 113,00	R\$ 135,00	R\$ 0,00	Outros
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 184,60</b>	<b>R\$ 141,56</b>	<b>R\$ 6,56</b>	
Segundo o Ministério do Esporte, O valor total de investimentos previsto na Matriz de Responsabilidade será alterado de R\$ 184,60 milhões para R\$ 220 milhões.				
Curitiba > Mobilidade Urbana > BRT: Avenida Cândido de Abreu				
Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos
		Contratado	Executado	
1. Projeto Básico	R\$ 0,00	R\$ 0,11	R\$ 0,11	Gov. Municipal
2. Projeto Executivo	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Gov. Municipal
3. Desapropriações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não se aplica
4. Obras	R\$ 4,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Gov. Federal (Financiamento CAIXA)
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 5,10</b>	<b>R\$ 0,11</b>	<b>R\$ 0,11</b>	
Curitiba > Mobilidade Urbana > BRT: Corredor Aeroporto Rodoferroviária				
Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos
		Contratado	Executado	
1. Projeto Básico	R\$ 1,20	R\$ 0,94	R\$ 0,31	Gov. Municipal
2. Desapropriações	R\$ 1,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Gov. Municipal
3. Obras (Divisa Municipal – Aeroporto)	R\$ 42,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Gov. Federal (Financiamento CAIXA)
3. Obras (Rodoferroviária – Divisa Municipal)	R\$ 62,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Gov. Federal (Financiamento CAIXA)
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 107,20</b>	<b>R\$ 0,94</b>	<b>R\$ 0,31</b>	
Curitiba > Mobilidade Urbana > BRT: Extensão da Linha Verde Sul				
Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos
		Contratado	Executado	
1. Projeto Básico	R\$ 0,30	R\$ 0,62	R\$ 0,62	Gov. Municipal
2. Desapropriações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não se aplica
3. Obras	R\$ 18,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Gov. Federal (Financiamento CAIXA)
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 18,80</b>	<b>R\$ 0,62</b>	<b>R\$ 0,62</b>	
Curitiba > Mobilidade Urbana > Corredor Metropolitano (requalificação de vias existentes)				
Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos
		Contratado	Executado	
1. Projeto Básico	R\$ 5,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Gov. Federal (Financiamento CAIXA)
2. Desapropriações	R\$ 6,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Gov. Estadual
3. Trecho do semi anel Alm. Tamandaré / S.J. Pinhais - Obra	R\$ 55,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Gov. Federal (Financiamento CAIXA)
4. Trecho Fazenda Rio grande / Contorno Leste - Obra	R\$ 29,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Gov. Federal (Financiamento CAIXA)
5. Trecho Araucária / Fazenda Rio Grande - Obra	R\$ 40,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Gov. Federal (Financiamento CAIXA)
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 137,60</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
Curitiba > Mobilidade Urbana > Requalificação do Corredor Marechal Floriano				
Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos
		Contratado	Executado	
1. Projeto Executivo	R\$ 0,30	R\$ 0,34	R\$ 0,34	Gov. Municipal

2. Desapropriações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não se aplica
3. Obras	R\$ 20,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Federal (Financiamento CAIXA)
3. Obras	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Federal (Financiamento CAIXA)
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 30,30</b>	<b>R\$ 0,34</b>	<b>R\$ 0,34</b>	

Curitiba > Mobilidade Urbana > Requalificação da Rodoferroviária (inclusive acessos)

Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos
		Contratado	Executado	
1. Projeto Básico	R\$ 0,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Municipal
2. Desapropriações	R\$ 0,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Municipal
3. Obras	R\$ 35,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Federal (Financiamento CAIXA)
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 36,20</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

Curitiba > Mobilidade Urbana > Requalificação do Terminal de Santa Cândida (reforma e ampliação)

Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos
		Contratado	Executado	
1. Projeto Básico	R\$ 0,10	R\$ 0,12	R\$ 0,12	Governo Municipal
2. Desapropriações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não se aplica
3. Obras	R\$ 12,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Federal (Financiamento CAIXA)
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 12,10</b>	<b>R\$ 0,12</b>	<b>R\$ 0,12</b>	

Curitiba > Mobilidade Urbana > Sistema Integrado de Monitoramento

Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos
		Contratado	Executado	
1. Projeto Básico	R\$ 0,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Municipal
2. Desapropriações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não se aplica
3. Obras	R\$ 58,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Federal (Financiamento CAIXA)
4. Obras	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Federal (Financiamento CAIXA)
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 69,10</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

Curitiba > Mobilidade Urbana > Vias de Integração Radial Metropolitana

Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos
		Contratado	Executado	
1. Projeto Básico	R\$ 3,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Federal (Financiamento CAIXA)
2. Desapropriações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não se aplica
3. Alça de acesso Av. Salgado Filho (Curitiba / S.J. Pinhais) - Obra	R\$ 3,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Federal (Financiamento CAIXA)
4. Rua Francisco Derosso (Curitiba / S.J. Pinhais) - Obra	R\$ 13,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Federal (Financiamento CAIXA)
5. Via da Integração (Curitiba / Pinhais) - Obra	R\$ 9,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Federal (Financiamento CAIXA)
6. Rua da Pedreira (Curitiba / Colombo) - Obra	R\$ 7,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Federal (Financiamento CAIXA)
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 36,50</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

Curitiba > Segurança > Capacitação de Policiais Civis e Reestruturação da Escola Superior de Polícia Civil

Etapa	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos	Última Atualização
	Contratado	Executado		
1. Implementação	R\$ 0,28	R\$ 0,00	Governo Federal	15/04/2011
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 0,28</b>	<b>R\$ 0,00</b>		

Curitiba > Segurança > Capacitação dos Profissionais Bombeiros Militares em Sistemas de Comando de Incidentes, com foco na Copa do Mundo de 2014

Etapa	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos	Última Atualização
	Contratado	Executado		
1. Implementação	R\$ 0,22	R\$ 0,00	Governo Federal	15/04/2011
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 0,22</b>	<b>R\$ 0,00</b>		

Curitiba > Segurança > Estruturação da Academia de Policial do Guatupê

Etapa	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos	Última Atualização
	Contratado	Executado		
1. Implementação	R\$ 1,59	R\$ 0,00	Governo Federal	15/04/2011
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 1,59</b>	<b>R\$ 0,00</b>		

Fortaleza > Aeroportos e Portos > Aeroporto Pinto Martins: Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros e Adequação do Sistema Viário

Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos
		Contratado	Executado	
1. Projeto Básico	R\$ 5,30	R\$ 5,45	R\$ 2,18	Governo Federal
2. Obras	R\$ 274,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Federal
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 279,50</b>	<b>R\$ 5,45</b>	<b>R\$ 2,18</b>	

Fortaleza > Aeroportos e Portos > Porto: Terminal Marítimo de Mucuripe

Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos
		Contratado	Executado	
1. Projeto Básico	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Federal
2. Licenciamento Ambiental	R\$ 0,00	R\$ 0,43	R\$ 0,00	Governo Federal
3. Obra	R\$ 149,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Federal
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 149,00</b>	<b>R\$ 0,43</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Fortaleza &gt; Reforma do Estádio Castelão</b>				
Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos
		Contratado	Executado	
1. Projeto Básico	R\$ 5,80	R\$ 5,79	R\$ 5,80	Governo Estadual
2. Projeto Executivo	R\$ 0,00	R\$ 12,05	R\$ 0,11	Governo Estadual
3. Obras (financiamento)	R\$ 400,00	R\$ 351,54	R\$ 0,00	Governo Federal (Financiamento BNDES)
4. Obras	R\$ 217,20	R\$ 123,29	R\$ 4,71	Governo Estadual
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 623,00</b>	<b>R\$ 492,67</b>	<b>R\$ 10,62</b>	
Segundo o Ministério do Esporte, O valor total de investimentos previsto na Matriz de Responsabilidade será alterado de R\$ 623 milhões para R\$ 486 milhões.				
<b>Fortaleza &gt; Mobilidade Urbana &gt; BRT: Avenida Alberto Craveiro</b>				
Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos
		Contratado	Executado	
1. Projeto Básico	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Municipal
2. Desapropriações	R\$ 9,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Municipal
3. Obras	R\$ 23,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Federal (Financiamento CAIXA)
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 33,70</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Fortaleza &gt; Mobilidade Urbana &gt; BRT: Avenida Paulino Rocha</b>				
Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos
		Contratado	Executado	
1. Projeto Básico	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Municipal
2. Desapropriações	R\$ 14,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Municipal
3. Obras	R\$ 19,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Federal (Financiamento CAIXA)
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 34,60</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Fortaleza &gt; Mobilidade Urbana &gt; BRT: Avenida Dedé Brasil</b>				
Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos
		Contratado	Executado	
1. Projeto Básico	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Municipal
2. Desapropriações	R\$ 19,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Municipal
3. Obras	R\$ 21,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Federal (Financiamento CAIXA)
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 41,60</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Fortaleza &gt; Mobilidade Urbana &gt; BRT: Projeto Raul Barbosa</b>				
Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos
		Contratado	Executado	
1. Projeto Básico	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Municipal
2. Desapropriações	R\$ 4,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Municipal
3. Obras	R\$ 48,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Federal (Financiamento CAIXA)
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 53,60</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Fortaleza &gt; Mobilidade Urbana &gt; Corredor Norte-Sul (Via Expressa)</b>				
Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos
		Contratado	Executado	
1. Projeto Básico	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Municipal
2. Desapropriações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Estadual
3. Obras	R\$ 97,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Federal (Financiamento CAIXA)
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 98,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Fortaleza &gt; Mobilidade Urbana &gt; Estações Padre Cícero e Montese</b>				
Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos
		Contratado	Executado	
1. Projeto Básico	R\$ 0,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Estadual
2. Desapropriações	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Estadual
3. Obras	R\$ 33,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Federal (Financiamento CAIXA)
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 35,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Fortaleza &gt; Mobilidade Urbana &gt; Estações Padre Cícero e Montese</b>				
Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos
		Contratado	Executado	
1. Projeto Básico	R\$ 0,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Estadual
2. Desapropriações	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Estadual
3. Obras	R\$ 33,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Federal (Financiamento CAIXA)

<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 35,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>		
Fortaleza > Mobilidade Urbana > VLT: Parangaba/Mucuripe					
Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos	
		Contratado	Executado		
1. Projeto Básico	R\$ 3,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Estadual	
2. Desapropriações	R\$ 92,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Estadual	
3. Obras	R\$ 170,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Federal (Financiamento CAIXA)	
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 265,50</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>		
Fortaleza > Segurança > Capacitação, Treinamento e Qualificação Profissional de Segurança Pública e reaparelhamento da Academia Integrada					
Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos	Última Atualização
		Contratado	Executado		
1. Implementação	R\$ 2,12	R\$ 0,00		Governo Federal	15/04/2011
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 2,12</b>	<b>R\$ 0,00</b>			
Manaus > Aeroportos e Portos > Aeroporto Eduardo Gomes: Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros					
Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos	
		Contratado	Executado		
1. Projeto Básico	R\$ 1,40	R\$ 1,54	R\$ 0,73	Governo Federal	
2. Obras	R\$ 326,00	R\$ 2,08	R\$ 0,00	Governo Federal	
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 327,40</b>	<b>R\$ 3,62</b>	<b>R\$ 0,73</b>		
Manaus > Aeroportos e Portos > Porto: Construção do Terminal Marítimo de Manaus					
Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos	
		Contratado	Executado		
1. Projeto Básico	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Federal	
2. Licenciamento Ambiental	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Federal	
3. Obra	R\$ 89,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Federal	
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 89,40</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>		
Manaus > Arena Amazônia					
Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos	
		Contratado	Executado		
1. Projeto Básico	R\$ 15,00	R\$ 14,95	R\$ 14,95	Governo Estadual	
2. Obras (financiamento)	R\$ 375,00	R\$ 400,00	R\$ 11,77	Governo Federal (Financiamento BNDES)	
3. Obras	R\$ 125,00	R\$ 117,20	R\$ 57,99	Governo Estadual	
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 515,00</b>	<b>R\$ 532,15</b>	<b>R\$ 84,71</b>		
Segundo o Ministério do Esporte, O valor total de investimentos previsto na Matriz de Responsabilidade será alterado de R\$ 515 milhões para R\$ 533,3 milhões.					
Manaus > Mobilidade Urbana > BRT Fixo Leste-Centro					
Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos	
		Contratado	Executado		
1. Projeto Básico	R\$ 5,30	R\$ 5,29	R\$ 5,30	Governo Federal (Financiamento CAIXA)	
2. Desapropriações	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 0,00	Governo Municipal	
3. Obras	R\$ 194,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Federal (Financiamento CAIXA)	
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 230,00</b>	<b>R\$ 35,29</b>	<b>R\$ 5,30</b>		
Manaus > Mobilidade Urbana > Monotrilho Linha Norte-Centro					
Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos	
		Contratado	Executado		
1. Projeto Básico	R\$ 20,90	R\$ 7,50	R\$ 7,50	Governo Estadual	
2. Desapropriações	R\$ 142,90	R\$ 86,20	R\$ 0,00	Governo Estadual	
3. Obras	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Federal (Financiamento CAIXA)	
4. Obras	R\$ 543,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Estadual	
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 1.306,90</b>	<b>R\$ 93,70</b>	<b>R\$ 7,50</b>		
Manaus > Segurança > Capacitação, Treinamento e Qualificação Profissional dos Agentes de Segurança Pública					
Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos	Última Atualização
		Contratado	Executado		
1. Implementação	R\$ 1,85	R\$ 0,00		Governo Federal	15/04/2011
1. Implementação	R\$ 2,00	R\$ 0,00		Governo Federal	15/04/2011
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 3,85</b>	<b>R\$ 0,00</b>			
Natal > Aeroportos e Portos > Aeroporto São Gonçalo do Amarante: Construção do Terminal de Passageiros					
Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos	
		Contratado	Executado		
1. Desapropriações	R\$ 8,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Federal	
2. Obras	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Federal	
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 408,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>		
Natal > Aeroportos e Portos > Aeroporto São Gonçalo do Amarante: Infraestrutura de Pista de Pouso					
Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos	

	Responsabilidade (R\$ milhões)	Contratado	Executado	Recursos
1. Projeto Básico	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Federal
2. Obras	R\$ 168,90	R\$ 149,00	R\$ 46,73	Governo Federal
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 168,90</b>	<b>R\$ 149,00</b>	<b>R\$ 46,73</b>	
Natal > Aeroportos e Portos > Porto: Reforma do Terminal Marítimo de Natal				
Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos
		Contratado	Executado	
1. Projeto Básico	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Federal
2. Licenciamento Ambiental	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Federal
3. Obra	R\$ 53,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Federal
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 53,70</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
Natal > Arena das Dunas				
Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos
		Contratado	Executado	
1. Projeto Básico	R\$ 16,00	R\$ 13,00	R\$ 7,00	Governo Estadual
4. Obras (financiamento)	R\$ 250,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Federal (Financiamento BNDES)
5. Obras	R\$ 83,50	R\$ 400,00	R\$ 0,00	Governo Estadual
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 350,00</b>	<b>R\$ 413,00</b>	<b>R\$ 7,00</b>	
Segundo o Ministério do Esporte, O valor total de investimentos previsto na Matriz de Responsabilidade será alterado de R\$ 350 milhões para R\$ 400 milhões.				
Natal > Mobilidade Urbana > Eixo 1: Integração Novo Aeroporto/Arena Dunas/Setor Hoteleiro				
Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos
		Contratado	Executado	
1. Projeto Básico	R\$ 4,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Municipal
2. Projeto Básico	R\$ 0,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Estadual
3. Desapropriações	R\$ 25,80	R\$ 1,50	R\$ 0,00	Governo Municipal
4. Desapropriações	R\$ 1,80	R\$ 2,35	R\$ 0,50	Governo Estadual
5. Obras	R\$ 293,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Federal (Financiamento CAIXA)
6. Obras	R\$ 57,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Federal (Financiamento CAIXA)
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 383,40</b>	<b>R\$ 3,85</b>	<b>R\$ 0,50</b>	
Natal > Mobilidade Urbana > Eixo 2: Implantação da Via Prudente de Moraes				
Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos
		Contratado	Executado	
1. Projeto Básico	R\$ 0,30	R\$ 0,80	R\$ 0,08	Governo Estadual
2. Desapropriações	R\$ 16,80	R\$ 17,64	R\$ 0,00	Governo Estadual
3. Obras	R\$ 10,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Federal (Financiamento CAIXA)
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 27,70</b>	<b>R\$ 18,44</b>	<b>R\$ 0,08</b>	
Natal > Segurança > Capacitação dos Bombeiros Militares				
Etapa	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos	Última Atualização
	Contratado	Executado		
1. Implementação	R\$ 0,10	R\$ 0,00	Governo Federal	15/04/2011
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 0,10</b>	<b>R\$ 0,00</b>		
Natal > Segurança > Capacitação de Operadores de Segurança Pública				
Etapa	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos	Última Atualização
	Contratado	Executado		
1. Implementação	R\$ 0,31	R\$ 0,31	Governo Federal	11/08/2011
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 0,31</b>	<b>R\$ 0,31</b>		
Natal > Segurança > Reestruturação das Unidades de Ensino da Polícia Militar				
Etapa	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos	Última Atualização
	Contratado	Executado		
1. Implementação	R\$ 0,90	R\$ 0,00	Governo Federal	15/04/2011
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 0,90</b>	<b>R\$ 0,00</b>		
Porto Alegre > Aeroportos e Portos > Aeroporto Salgado Filho: Reforma dos Terminais de Passageiros				
Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos
		Contratado	Executado	
1. Projeto Básico	R\$ 17,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Federal
2. Obras	R\$ 328,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Federal
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 345,80</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
Porto Alegre > Estádio José Pinheiro Borda (Beira-Rio)				
Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos
		Contratado	Executado	
1. Projeto Básico	R\$ 0,00	R\$ 0,59	R\$ 0,57	Outros
2. Projeto Executivo	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 0,60	Outros
3. Certificação de Construção Sustentável	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Outros
4. Obras	R\$ 130,00	R\$ 140,13	R\$ 20,02	Outros

<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 130,00</b>	<b>R\$ 141,72</b>	<b>R\$ 21,19</b>	
Porto Alegre > Mobilidade Urbana > Adequação do Corredor de Ônibus da Av. Assis Brasil para o Sistema BRT				
Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos
		Contratado	Executado	
1. Projeto Básico	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Municipal
2. Desapropriações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Municipal
3. Obras	R\$ 28,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Federal (Financiamento CAIXA)
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 28,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
Porto Alegre > Mobilidade Urbana > Adequação do Corredor de Ônibus da Av. Profásio Alves para o Sistema BRT				
Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos
		Contratado	Executado	
1. Projeto Básico	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Municipal
2. Desapropriações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Municipal
3. Obras	R\$ 53,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Federal (Financiamento CAIXA)
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 53,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
Porto Alegre > Mobilidade Urbana > BRT: Av. Bento Gonçalves / Portais Azenha e Antônio Carvalho (2 estações)				
Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos
		Contratado	Executado	
1. Projeto Básico	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Municipal
2. Desapropriações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não se aplica
3. Obras	R\$ 23,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Federal (Financiamento CAIXA)
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 23,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
Porto Alegre > Mobilidade Urbana > Complexo da Rodoviária				
Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos
		Contratado	Executado	
1. Projeto Básico	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Municipal
2. Desapropriações	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 0,00	Governo Municipal
3. Obras	R\$ 19,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Federal (Financiamento CAIXA)
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 21,00</b>	<b>R\$ 2,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
Porto Alegre > Mobilidade Urbana > Corredor da Avenida Moab Caldas				
Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos
		Contratado	Executado	
1. Projeto Básico	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Municipal
2. Desapropriações	R\$ 4,30	R\$ 6,79	R\$ 0,00	Governo Municipal
3. Obras	R\$ 129,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Federal (Financiamento CAIXA)
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 133,60</b>	<b>R\$ 6,79</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
Porto Alegre > Mobilidade Urbana > Corredor da Avenida Moab Caldas				
Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos
		Contratado	Executado	
1. Projeto Básico	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Municipal
2. Desapropriações	R\$ 4,30	R\$ 6,79	R\$ 0,00	Governo Municipal
3. Obras	R\$ 129,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Federal (Financiamento CAIXA)
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 133,60</b>	<b>R\$ 6,79</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
Porto Alegre > Mobilidade Urbana > Corredor Padre Cacique / Av. Beira-Rio				
Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos
		Contratado	Executado	
1. Projeto Básico	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Municipal
2. Desapropriações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Municipal
3. Obras	78,20 *	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Federal (Financiamento CAIXA)
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 78,20</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
Porto Alegre > Mobilidade Urbana > Corredor Voluntários da Pátria e Terminal de Ônibus São Pedro				
Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos
		Contratado	Executado	
1. Projeto Básico	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Municipal
2. Desapropriações	R\$ 6,00	R\$ 6,00	R\$ 0,00	Governo Municipal
3. Obras (financiamento)*	R\$ 24,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Federal (Financiamento CAIXA)
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 30,00</b>	<b>R\$ 6,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
Porto Alegre > Mobilidade Urbana > Corredor Voluntários da Pátria e Terminal de Ônibus São Pedro				
Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos
		Contratado	Executado	
1. Projeto Básico	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Municipal
2. Desapropriações	R\$ 6,00	R\$ 6,00	R\$ 0,00	Governo Municipal

3. Obras (financiamento)*	R\$ 24,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Gov. Federal (Financiamento CAIXA)
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 30,00</b>	<b>R\$ 6,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
Porto Alegre > Mobilidade Urbana > Corredor 3ª Perimetral				
Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos
		Contratado	Executado	
1. Projeto Básico	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Gov. Municipal
2. Desapropriações	25,80 *	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Gov. Municipal
3. Obras	94,60 *	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Gov. Federal (Financiamento CAIXA)
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 120,40</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
Porto Alegre > Mobilidade Urbana > Monitoramento dos Corredores				
Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos
		Contratado	Executado	
1. Projeto Básico	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Gov. Municipal
2. Obras	R\$ 13,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Gov. Federal (Financiamento CAIXA)
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 13,70</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
Porto Alegre > Mobilidade Urbana > Prolongamento da Av. Severo Dullius				
Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos
		Contratado	Executado	
1. Projeto Básico	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Gov. Municipal
2. Desapropriações	R\$ 2,40	R\$ 2,39	R\$ 0,00	Gov. Municipal
3. Obras	R\$ 21,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Gov. Federal (Financiamento CAIXA)
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 24,00</b>	<b>R\$ 2,39</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
Porto Alegre > Segurança > Estruturação da Academia de Polícia Civil e Capacitação dos Policiais Cíveis				
Etapa	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos	Última Atualização
	Contratado	Executado		
1. Implementação	R\$ 0,30	R\$ 0,00	Gov. Federal	15/04/2011
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 0,30</b>	<b>R\$ 0,00</b>		
Porto Alegre > Segurança > Estruturação do Centro de Capacitação de Direção Policial da Escola Técnica Policial Militar				
Etapa	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos	Última Atualização
	Contratado	Executado		
1. Implementação	R\$ 0,54	R\$ 0,00	Gov. Federal	15/04/2011
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 0,54</b>	<b>R\$ 0,00</b>		
Porto Alegre > Segurança > Reestruturação da Academia da Polícia Militar e Escola de Bombeiros Militar e capacitação de profissionais Bombeiros e Policiais Militares				
Etapa	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos	Última Atualização
	Contratado	Executado		
1. Implementação	R\$ 1,46	R\$ 0,00	Gov. Federal	15/04/2011
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 1,46</b>	<b>R\$ 0,00</b>		
Recife > Aeroportos e Portos > Aeroporto Gilberto Freyre: Construção da Torre de Controle				
Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos
		Contratado	Executado	
1. Projeto Executivo	R\$ 0,80	R\$ 0,80	R\$ 0,13	Gov. Federal
2. Obras	R\$ 19,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Gov. Federal
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 19,80</b>	<b>R\$ 0,80</b>	<b>R\$ 0,13</b>	
Recife > Aeroportos e Portos > Porto: Reforma do Terminal Marítimo de Recife				
Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos
		Contratado	Executado	
1. Projeto Básico	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Gov. Federal
2. Licenciamento Ambiental	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Gov. Federal
3. Obra	R\$ 21,80	R\$ 0,02	R\$ 0,00	Gov. Federal
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 21,80</b>	<b>R\$ 0,02</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
Recife > Estádio Arena Pernambuco				
Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos
		Contratado	Executado	
1. Projeto Básico	R\$ 9,50	R\$ 9,34	R\$ 9,35	Gov. Estadual
2. Projeto Executivo	R\$ 0,00	R\$ 14,37	R\$ 13,23	Gov. Estadual
3. Obras (financiamento)	R\$ 397,10	R\$ 400,00	R\$ 0,00	Gov. Federal (Financiamento BNDES)
4. Obras	R\$ 122,90	R\$ 64,62	R\$ 47,14	Gov. Estadual
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 529,50</b>	<b>R\$ 488,33</b>	<b>R\$ 69,72</b>	
Recife > Mobilidade Urbana > BRT Leste/Oeste – Ramal Cidade da Copa				
Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos
		Contratado	Executado	
1. Projeto Básico	R\$ 4,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Gov. Estadual
2. Desapropriações	R\$ 26,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Gov. Estadual

3. Obras	R\$ 99,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Gov. Federal (Financiamento CAIXA)
4. Obras	R\$ 51,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Gov. Estadual
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 180,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

Recife > Mobilidade Urbana > BRT: Norte-Sul (Trecho Igarassu / Joana Bezerra / Centro do Recife)

Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos
		Contratado	Executado	
1. Projeto Básico	R\$ 7,00	R\$ 2,52	R\$ 0,90	Gov. Estadual
2. Desapropriações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não se aplica
3. Obras	R\$ 162,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Gov. Federal (Financiamento CAIXA)
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 169,00</b>	<b>R\$ 2,52</b>	<b>R\$ 0,90</b>	

Recife > Mobilidade Urbana > Corredor Caxangá (Leste-Oeste)

Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos
		Contratado	Executado	
1. Projeto Básico	R\$ 3,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Gov. Estadual
2. Desapropriações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não se aplica
3. Obras	R\$ 71,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Gov. Federal (Financiamento CAIXA)
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 74,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

Recife > Mobilidade Urbana > Corredor da Via Mangue

Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos
		Contratado	Executado	
1. Projeto Básico	R\$ 0,60	R\$ 0,59	R\$ 0,60	Gov. Municipal
2. Projeto Executivo	R\$ 3,40	R\$ 4,08	R\$ 3,91	Gov. Municipal
3. Desapropriações/Reassentamentos	R\$ 19,30	R\$ 0,00	R\$ 0,72	Gov. Municipal
4. Obras	R\$ 331,00	R\$ 272,00	R\$ 0,00	Gov. Federal (Financiamento CAIXA)
4. Obras	R\$ 78,90	R\$ 47,84	R\$ 0,00	Gov. Municipal
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 433,20</b>	<b>R\$ 324,51</b>	<b>R\$ 5,23</b>	

Recife > Mobilidade Urbana > Metrô: Terminal Cosme e Damião

Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos
		Contratado	Executado	
1. Projeto Básico	R\$ 0,80	R\$ 0,23	R\$ 0,00	Gov. Estadual
2. Desapropriações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não se aplica
3. Obras	R\$ 15,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Gov. Federal (Financiamento CAIXA)
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 15,80</b>	<b>R\$ 0,23</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

Recife > Segurança > Reparcelamento dos Centros de Ensino Metropolitano e da Mata

Etapa	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos	Última Atualização
	Contratado	Executado		
1. Implementação	R\$ 1,78	R\$ 0,00	Gov. Federal	15/04/2011
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 1,78</b>	<b>R\$ 0,00</b>		

Recife > Segurança > Reestruturação da Academia Integrada de Defesa Social

Etapa	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos	Última Atualização
	Contratado	Executado		
1. Implementação	R\$ 0,33	R\$ 0,00	Gov. Federal	15/04/2011
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 0,33</b>	<b>R\$ 0,00</b>		

Recife > Segurança > Reestruturação do Campus de Ensino Metropolitano II para realização de capacitações

Etapa	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos	Última Atualização
	Contratado	Executado		
1. Implementação	R\$ 0,22	R\$ 0,00	Gov. Federal	15/04/2011
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 0,22</b>	<b>R\$ 0,00</b>		

Rio de Janeiro > Aeroportos e Portos > Aeroporto Galeão: Reforma do Terminal de Passageiros

Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos
		Contratado	Executado	
1. Projeto Básico	R\$ 4,10	R\$ 4,55	R\$ 4,06	Gov. Federal
2. Obras	R\$ 297,00	R\$ 32,85	R\$ 23,23	Gov. Federal
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 301,10</b>	<b>R\$ 37,40</b>	<b>R\$ 27,29</b>	

Rio de Janeiro > Aeroportos e Portos > Aeroporto Galeão: Conclusão Reforma do Terminal de Passageiros 2

Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos
		Contratado	Executado	
1. Projeto Executivo	R\$ 12,50	R\$ 12,28	R\$ 10,24	Gov. Federal
2. Obras	R\$ 373,70	R\$ 58,75	R\$ 30,19	Gov. Federal
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 386,20</b>	<b>R\$ 71,03</b>	<b>R\$ 40,43</b>	

Rio de Janeiro > Aeroportos e Portos > Porto: Reforma do Terminal Marítimo do Rio de Janeiro

Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos
		Contratado	Executado	

1. Projeto Básico	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Federal
2. Licenciamento Ambiental	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Federal
3. Obras	R\$ 314,00	R\$ 0,61	R\$ 0,00	Governo Federal
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 314,00</b>	<b>R\$ 0,61</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

Rio de Janeiro > Reforma do Estádio Mário Filho (Maracanã)

Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos
		Contratado	Executado	
1. Projeto Básico*	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Estadual
2. Obras (financiamento)	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	Governo Federal (Financiamento BNDES)
3. Obras	R\$ 200,00	R\$ 531,88	R\$ 27,43	Governo Estadual
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 600,00</b>	<b>R\$ 931,88</b>	<b>R\$ 27,43</b>	

Segundo o Ministério do Esporte, O valor total de investimentos previsto na Matriz de Responsabilidade será alterado de R\$ 600 milhões para R\$ 859,9 milhões.

Rio de Janeiro > Mobilidade Urbana > BRT: Corredor T5 (Aeroporto/Penha/Barra)

Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos
		Contratado	Executado	
1. Projeto Básico	R\$ 0,00	R\$ 2,41	R\$ 1,29	Governo Municipal
2. Desapropriações	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 111,00	Governo Municipal
3. Obras	R\$ 1.190,00	R\$ 1.179,00	R\$ 0,00	Governo Federal (Financiamento BNDES)
4. Obras	R\$ 120,00	R\$ 103,30	R\$ 15,96	Governo Municipal
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 1.610,00</b>	<b>R\$ 1.584,71</b>	<b>R\$ 128,25</b>	

Rio de Janeiro > Segurança > Capacitação de Profissionais da Polícia Militar do Rio de Janeiro no Curso de Uso Progressivo das Força e Tecnologias Não Letais

Etapa	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos	Última Atualização
	Contratado	Executado		
1. Implementação	R\$ 1,01	R\$ 0,00	Governo Federal	15/04/2011
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 1,01</b>	<b>R\$ 0,00</b>		

Rio de Janeiro > Segurança > Capacitação de Profissionais de Segurança Pública e Gestores

Etapa	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos	Última Atualização
	Contratado	Executado		
1. Implementação	R\$ 0,45	R\$ 0,00	Governo Federal	15/04/2011
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 0,45</b>	<b>R\$ 0,00</b>		

Rio de Janeiro > Segurança > Criação de núcleos operacionais de condicionamento físico nas unidades da PMERJ

Etapa	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos	Última Atualização
	Contratado	Executado		
1. Implementação	R\$ 0,53	R\$ 0,00	Governo Federal	15/04/2011
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 0,53</b>	<b>R\$ 0,00</b>		

Rio de Janeiro > Segurança > Produção e difusão de manuais que reúnam as rotinas, normas e procedimentos da Polícia Civil

Etapa	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos	Última Atualização
	Contratado	Executado		
1. Implementação	R\$ 0,16	R\$ 0,16	Governo Federal	11/08/2011
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 0,16</b>	<b>R\$ 0,16</b>		

Rio de Janeiro > Turismo > Hotel Glória

Etapa	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos	Última Atualização
	Contratado	Executado		
1. Revitalização do Hotel Glória - Obras (Empréstimo BNDES)	R\$ 142,00	R\$ 21,60	Governo Federal (Financiamento BNDES)	15/08/2011
2. Revitalização do Hotel Glória - Obras (Recursos Próprios)	R\$ 105,91	R\$ 0,00	Outros	15/08/2011
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 247,91</b>	<b>R\$ 21,60</b>		

Rio de Janeiro > Turismo > Hotel Ibis Botafogo

Etapa	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos	Última Atualização
	Contratado	Executado		
1. Implantação do Hotel Ibis Botafogo - Obras (Empréstimo BNDES)	R\$ 20,32	R\$ 10,35	Governo Federal (Financiamento BNDES)	15/08/2011
2. Implantação do Hotel Ibis Botafogo - Obras (Recursos Próprios)	R\$ 12,37	R\$ 0,00	Outros	15/08/2011
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 32,69</b>	<b>R\$ 10,35</b>		

Rio de Janeiro > Turismo > Hotel Ibis Copacabana

Etapa	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos	Última Atualização
	Contratado	Executado		
1. Implantação do Hotel Ibis Copacabana - Obras (Empréstimo BNDES)	R\$ 11,64	R\$ 6,85	Governo Federal (Financiamento BNDES)	15/08/2011
2. Implantação do Hotel Ibis Copacabana - Obras (Recursos Próprios)	R\$ 5,96	R\$ 0,00	Outros	15/08/2011
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 17,60</b>	<b>R\$ 6,85</b>		

Salvador > Aeroportos e Portos > Aeroporto Luís Eduardo Magalhães: Reforma e Adequação do Terminal de Passageiros

Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos
		Contratado	Executado	
1. Projeto Básico	R\$ 0,80	R\$ 3,07	R\$ 0,00	Governo Federal
2. Obras	R\$ 29,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Federal
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 30,00</b>	<b>R\$ 3,07</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
Salvador > Aeroportos e Portos > Aeroporto Luís Eduardo Magalhães: Construção da Torre de Controle				
Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos
		Contratado	Executado	
1. Projeto Básico	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Federal
2. Obras	R\$ 15,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Federal
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 15,10</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
Salvador > Aeroportos e Portos > Porto: Reforma do Terminal Marítimo de Salvador				
Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos
		Contratado	Executado	
1. Projeto Básico	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Federal
2. Licenciamento Ambiental	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Federal
3. Obra	R\$ 36,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Federal
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 36,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
Salvador > Reconstrução do Estádio da Fonte Nova				
Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos
		Contratado	Executado	
1. Projeto Básico	R\$ 2,20	R\$ 2,20	R\$ 2,20	Governo Estadual
2. Obras (financiamento)	R\$ 400,00	R\$ 323,62	R\$ 64,72	Governo Federal (Financiamento BNDES)
3. Obras	R\$ 189,50	R\$ 268,08	R\$ 106,50	Governo Estadual
4. Despesas Pré-operacionais	R\$ 0,00	R\$ 53,39	R\$ 0,00	Outros
5. Juros durante a construção	R\$ 0,00	R\$ 35,79	R\$ 0,00	Outros
6. Conta Reserva Dívida	R\$ 0,00	R\$ 18,19	R\$ 0,00	Outros
7. Inflação prevista até 2012	R\$ 0,00	R\$ 84,79	R\$ 0,00	Outros
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 591,70</b>	<b>R\$ 786,06</b>	<b>R\$ 173,42</b>	
Salvador > Mobilidade Urbana > BRT: Corredor Estruturante Aeroporto/Acesso Norte				
Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos
		Contratado	Executado	
1. Projeto Básico	R\$ 14,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Estadual
2. Desapropriações	R\$ 11,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Estadual
3. Obras	R\$ 541,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Federal (Financiamento CAIXA)
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 567,70</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
Salvador > Segurança > Capacitação de Policiais Cíveis e reestruturação da Academia de Polícia Civil				
Etapa	Investimento (R\$ milhões)	Responsabilidade pelos Recursos	Última Atualização	
				Contratado
1. Implementação	R\$ 0,35	R\$ 0,00	Governo Federal	15/04/2011
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 0,35</b>	<b>R\$ 0,00</b>		
Salvador > Segurança > Capacitação, Treinamento e Qualificação Profissional dos Agentes de Segurança Pública				
Etapa	Investimento (R\$ milhões)	Responsabilidade pelos Recursos	Última Atualização	
				Contratado
1. Implementação	R\$ 1,85	R\$ 0,00	Governo Federal	15/04/2011
1. Implementação	R\$ 2,00	R\$ 0,00	Governo Federal	15/04/2011
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 3,85</b>	<b>R\$ 0,00</b>		
Salvador > Segurança > Reestruturação do Centro de Formação do Corpo de Bombeiros e Capacitação de Bombeiros Militares				
Etapa	Investimento (R\$ milhões)	Responsabilidade pelos Recursos	Última Atualização	
				Contratado
1. Implementação	R\$ 0,13	R\$ 0,00	Governo Federal	15/04/2011
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 0,13</b>	<b>R\$ 0,00</b>		
São Paulo > Aeroportos e Portos > Aeroporto André Franco Montoro - Guarulhos: Ampliação e Revitalização do Sistema de Pistas e Pátios				
Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos
		Contratado	Executado	
1. Projeto Básico	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Federal
2. Desapropriação	R\$ 38,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Federal
3. Obra	R\$ 388,40	R\$ 53,16	R\$ 34,90	Governo Federal
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 427,10</b>	<b>R\$ 53,16</b>	<b>R\$ 34,90</b>	
São Paulo > Aeroportos e Portos > Aeroporto André Franco Montoro - Guarulhos: Construção de Pistas de Táxi e de Saída Rápida				
Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos
		Contratado	Executado	
1. Projeto Básico	R\$ 1,60	R\$ 1,94	R\$ 1,52	Governo Federal
2. Obra	R\$ 18,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Federal
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 20,00</b>	<b>R\$ 1,94</b>	<b>R\$ 1,52</b>	

São Paulo > Aeroportos e Portos > Aeroporto André Franco Montoro - Guarulhos: Construção do Módulo Operacional – MOP 1				
Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos
		Contratado	Executado	
1. Projeto Básico	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Federal
2. Obra	R\$ 32,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Federal
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 32,50</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
São Paulo > Aeroportos e Portos > Aeroporto André Franco Montoro - Guarulhos: Construção do Módulo Operacional – MOP 2				
Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos
		Contratado	Executado	
1. Projeto Básico	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Federal
2. Obra	R\$ 23,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Federal
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 23,20</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
São Paulo > Aeroportos e Portos > Aeroporto André Franco Montoro - Guarulhos: Construção do Terminal de Passageiros 3				
Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos
		Contratado	Executado	
1. Projeto Básico e Executivo	R\$ 38,00	R\$ 22,64	R\$ 4,84	Governo Federal
2. Obras	R\$ 678,60	R\$ 0,31	R\$ 0,26	Governo Federal
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 716,60</b>	<b>R\$ 22,95</b>	<b>R\$ 5,10</b>	
São Paulo > Aeroportos e Portos > Aeroporto Internacional de Campinas - Viracopos: Adequação do Terminal de Passageiros				
Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos
		Contratado	Executado	
1. Projeto Básico	R\$ 2,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Federal
2. Obra	R\$ 45,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Federal
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 47,40</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
São Paulo > Aeroportos e Portos > Aeroporto Internacional de Campinas - Viracopos: Construção do Módulo Operacional - MOP				
Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos
		Contratado	Executado	
1. Projeto Básico	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Federal
2. Obra	R\$ 5,00	R\$ 3,75	R\$ 2,26	Governo Federal
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 5,00</b>	<b>R\$ 3,75</b>	<b>R\$ 2,26</b>	
São Paulo > Aeroportos e Portos > Aeroporto Internacional de Campinas - Viracopos: Construção do novo terminal de passageiros e pátio (1ª Fase)				
Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos
		Contratado	Executado	
1. Projeto básico e Executivo	R\$ 58,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Federal
2. Desapropriação	R\$ 161,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Federal
3. Obra	R\$ 470,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Federal
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 689,60</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
São Paulo > Aeroportos e Portos > Porto - Reforma do Terminal Marítimo de Santos				
Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos
		Contratado	Executado	
1. Projeto Básico	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Federal
2. Licenciamento Ambiental	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Federal
3. Obra	R\$ 235,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Federal
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 235,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
São Paulo > Arena de São Paulo (Itaquero)				
Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos
		Contratado	Executado	
1. Obras (financiamento)	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Federal (Financiamento BNDES)
2. Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Outros
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 400,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
Segundo o Ministério do Esporte, O valor total de investimentos previsto na Matriz de Responsabilidade será alterado de R\$ 400 milhões para R\$ 820 milhões.				
São Paulo > Mobilidade Urbana > Monotrilho Linha 17 – Ouro				
Etapa	Previsão da Matriz de Responsabilidade (R\$ milhões)	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos
		Contratado	Executado	
1. Projeto Básico	R\$ 126,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Estadual
2. Desapropriações	R\$ 185,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Estadual
3. Obras	R\$ 1.165,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Estadual
3. Obras	R\$ 1.082,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Federal (Financiamento CAIXA)
3. Obras	R\$ 302,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Governo Municipal
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 2.860,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
São Paulo > Segurança > Qualificação Profissional dos Operadores de Segurança Pública de São Paulo e Recaparelamento dos Órgãos Gestores de Cursos das Unidades Policiais				
Etapa	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos	Última Atualização
	Contratado	Executado		
1. Implementação	R\$ 2,94	R\$ 0,00	Governo Federal	15/04/2011
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 2,94</b>	<b>R\$ 0,00</b>		

São Paulo > Segurança > Reestruturação do Laboratório de Línguas e Salas de Aula da Academia de Polícia Civil				
Etapa	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos	Última Atualização
	Contratado	Executado		
1. Implementação	R\$ 0,91	R\$ 0,00	Governo Federal	15/04/2011
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 0,91</b>	<b>R\$ 0,00</b>		
São Paulo > Segurança > Reestruturação do Laboratório de Salvamento Terrestre da Escola Superior de Bombeiros do Corpo de Bombeiros				
Etapa	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos	Última Atualização
	Contratado	Executado		
1. Implementação	R\$ 0,30	R\$ 0,00	Governo Federal	15/04/2011
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 0,30</b>	<b>R\$ 0,00</b>		
São Paulo > Turismo > Hotel Aparecida				
Etapa	Investimento (R\$ milhões)		Responsabilidade pelos Recursos	Última Atualização
	Contratado	Executado		
1. Implantação de hotel em Aparecida - Obras (Empréstimo BNDES)	R\$ 32,50	R\$ 11,84	Governo Federal (Financiamento BNDES)	14/09/2011
2. Implantação de hotel em Aparecida - Obras (Recursos Próprios)	R\$ 19,40	R\$ 0,00	Outros	14/09/2011
<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 51,90</b>	<b>R\$ 11,84</b>		

Fonte: Portal da Transparência da COPA da GGU